

Roadmap 2026 - 2029

									2026				2027				2028				2029			
Nr.	Inv-Nr.	SG	Projekt	Erläuterungen	Ansatz26	Ansatz27	Ansatz28	Ansatz29	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	0001-0065	2.3	Ersatz und Umrüstung von Maschinen		155.000	65.000	30.000	30.000																
2	0001-9999	2.3	Beschaffung bewegliches Vermögen		124.500	30.000	30.000	30.000																
3	0001-9997	2.3	Regenrückhaltebecken - Erneuerung von Zaunanlagen		70.000	10.000	10.000	10.000																
4	0001-0010	2.3	Baumaßnahmen Kläranlage		155.000	150.000	0	0																
5	0001-0011	2.3	Sanierung Pumpstationen		255.000	265.000	155.000	75.000																
6	0001-0069	2.3	Bau einer Klärschlamm-trocknung		50.000	500.000	750.000	0																
7	0001-0077	2.3	Erweiterung und Umbau des Betriebsgebäudes		500.000	200.000	0	0																
8	0001-0002	2.3	Kanalsanierungen aus Zustandserfassung	Jährlich	110.000	110.000	110.000	110.000																
9	0001-0003	2.3	Sanierung defekter Kanäle	Nach Bedarf	50.000	50.000	50.000	50.000																
10	0001-0008	2.3	Grundstücksanschlusserneuerung	nach Bedarf	120.000	120.000	120.000	120.000																
11	0001-0009	2.3	Regenrückhaltebecken Weitkamp		200.000	610.000	0	0																
12	0001-0017	2.3	Umlegung Netz 45, E15.2, Heimstättenweg West	Beginn im Februar	300.000	170.000	0	0																
13	0001-0021	2.3	Erschließung Baugebiet Mondscheinweg		800.000	1.700.000	1.000.000	0																
14	0001-0029	2.3	Hydraulische Sanierung MW-Kanal Göttendorfer Weg (AiB)	im Bau	800.000	700.000	700.000	0																
15	0001-0046	2.3	Hydraulische Sanierung RW Goethestr. Süd		162.000	300.000	0	0																
16	0001-0047	2.3	Hydraulische Sanierung RW Heester Str.		500.000	600.000	0	0																
17	0001-0080	2.3	Regenwasserkanal L671 Mersch		200.000	650.000	0	0																
18	0001-0068	2.3	Sanierung und Umbau von Regenrückhalte- und -überlaufbecken		60.000	20.000	20.000	20.000																
19	0001-0071	2.3	Modernisierung Belebungsbecken 2 & 3		320.000	0	0	0																
20	0110-0003	2.1	Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken allgemein	Erwerb Ackerfläche Walstedde: 230.000 € in 2026 sowie jährliche Vorhaben (z.B. Regulierung Eigentumsverhältnisse): 100.000 €	355.000	100.000	100.000	100.000																
21	0110-0004	2.1	Haus- und Kanalanschluss Mondscheinweg	Hierbei handelt es sich um die Zahlungen von den Alteigentümern. Mit dem Beginn der Erschließungsarbeiten für die Flächen des 2. BA ist frühestens 2026 zu rechnen. Der Gesamtbetrag ist einen Monat nach Beginn dieser Bauarbeiten zu zahlen.	122.000	375.000	372.000	0																
22	0110-0004	2.1	Einzahlungen Nahwärmenetz	Die Stadt erhebt die Anschlusspauschale mit dem Verkauf der Grundstücke des 2.BA Mondscheinweg	30.000	635.000	636.650	0																
23	0110-0001	2.1	Veräußerung von Grundvermögen Meerkamp	Veräußerung soll 2026 stattfinden	395.570	0	0	0																
24	0207-0009	2.1	Erwerb von Grundvermögen	Neubau Feuerwache Rinkerode - Grunderwerb in 2026 geplant	218.000	0	0	0																
25	0301-0002	2.2	Erweiterung Schulgebäude inkl. OGS	Errichtung der Containeranlage in den ersten beiden Quartalen. Erste Bestandsaufnahmen und Planungsansätze für eine Erweiterung in 2027 um dann ein Projektrahmen festzulegen.	731.000	20.000	0	0																
26	0302-0007	2.2	Erweiterung Grundschulgebäude	Erste kleine Maßnahmen in Osterferien. In Sommerferien 2026 Rückbau WC Trakt und Abdichten Kellersohle Hist. Altbau. Bis Herbstferien dann Tiefbaumaßnahmen im Innenhof bei Gleichzeitig voranschreitender Planung.	1.500.000	4.440.000	5.416.000	3.550.000																
27	0304-0004	2.2	Neugestaltung Feuerwehrrumfahrung und Entwässerung	Umsetzung der Maßnahme im laufe des Jahres.	260.000	0	0	0																
28	0801-0005	2.3	Erneuerung Leichtathletikanlage Sportanlage Drensteinfurt	im Bau	145.000	0	0	0																
29	0803-0003	2.2	Erneuerung Fahrradständer	Maßnahme läuft bereits und ist in der Feinabstimmung.	250.000	0	0	0																
30	0803-0007	2.2	Energetische Optimierung EriIbad	Planung und Ausschreibung bis in die Schwimmsaison. Ausführung ab Herbst 2026.	260.000	228.000	0	0																
31	1201-0026	2.3	Brücke Nr. 7, Nähe Sportplatz Im Breul, Flaggenbach	Ausführung noch nicht sicher wegen Veranstaltung im Sommer	475.000	0	0	0																
32	1201-0026	2.3	Sanierung Eisenbahnbrücke Rinkerode	keine Sperrgenehmigung	30.000	50.000	50.000	0																
33	1201-0004	2.3	Velorouten		560.000	0	0	0																
34	1201-0006	2.3	Planungs- und Baukosten Bürgerradweg L671		327.000	100.000	0	0																
35	1201-0021	2.3	Sanierung Göttendorfer Weg	im Bau	1.000.000	1.000.000	650.000	0																
36	1201-0025	2.3	Endausbau Gewerbegebiet Viehfeld III	Stich mit Wendehammer Angebotsabfrage erfolgt im Februar	250.000	0	0	0																
37	1201-0030	2.3	Ausbau Gartenweg, Fliederweg		1.000.000	750.000	0	0																
38	1201-0041	2.3	Sanierung Am Töller	Planung und Vorbereitung in 2026	0	0	135.000	0																
39	1201-0042	2.3	Sanierung Danziger Straße	Planung und Vorbereitung in 2026	0	0	150.000	0																
40	1201-0043	2.3	Sanierung Kohues	Planung und Vorbereitung in 2026	0	0	120.000	0																
41	1201-0047	2.3	Endausbau Kerkpatt 2. BA		375.000	0	0	0																
42	1201-0050	2.3	Erschließung Mondscheinweg		500.000	1.370.000	750.000	750.000																
43	1201-0076	2.3	Sanierung Kerkpatt		30.000	850.000	0	0																

Roadmap 2026 - 2029

44	1201-0079	2.3	Sanierung Fußweg Amtshofweg		170.000	0	0	0	
45	1502-0014	2.1	Erwerb Kindertagesstätte Rinkerode	Maßnahme hat Ende 2025 begonnen, Mittelabfluss in 2026 erwartet.	3.601.900	0	0	0	
46	1502-0012	2.2	Sanierung Ameke 52	Ausführung ab Sommer 2026	1.700.000	0	0	0	
47	1502-0013	2.2	Sanierung Dienstwohnung Erlbad	Beendigung der Maßnahme bis Saison 2026.	125.500	0	0	0	
48	0207-0009	2.2	Bau- und Planungskosten Neubau Feuerwehrgerätehaus Rinkerode	Neuaufgabe der Planung da angedachter Standort nicht zum Tragen kommt.	20.000	500.000	1.500.000	4.000.000	
49	0801-0013	2.2	Aufwertung Entsorgungsinfrastruktur Erfeld	Planung und Anpassung mit Förderbescheid. Ausführung in 2027	10.000	130.000	0	0	
50	0801-0001	2.3	Erneuerung südlicher Kunstrasenplatz Erfeld		410.000	0	0	0	
51	0801-0004	2.3	Erneuerung Flutlichtanlage Walstedde		196.500	0	0	0	
52	0001-0072	2.3	Modernisierung Nachklärbecken 1		40.000	90.000	0	0	
53	0110-0004	2.1	Erwerb von Grundvermögen Mondscheinweg	Mit dem Beginn der Erschließungsarbeiten für die Flächen des 2. BA ist ab Mitte 2026 zu rechnen. Der Gesamtbetrag ist einen Monat nach Beginn dieser Bauarbeiten zu zahlen.	2.280.000	0	0	0	
54	0110-0004	2.1	Veräußerung von Grundvermögen Mondscheinweg	Ansatz 2026 Restbetrag aus 2025, ab 2027 Veräußerung der Grundstücke im 2. BA geplant	145.000	3.493.000	3.481.000	0	
55	1201-0055	2.3	Sanierung Brink		25.000	500.000	450.000	0	
56	1201-0056	2.3	Ausbau Windmühlenweg		10.000	150.000	0	0	
57	1201-0057	2.3	Neugestaltung Beethovenstraße	im Anschluss an Windmühlenweg	10.000	0	150.000	0	
58	1201-0062	2.3	Sanierung Heesterstraße		250.000	225.000	0	0	
59	0001-0001	2.3	Hydraulische Sanierung SW-Kanal Riether Straße-Viehfeld III		10.000	100.000	200.000	130.000	
60	0001-0006	2.3	Hydraulische Sanierung MW-Kanal Am Prillbach, Nordholter Weg		10.000	240.000	160.000	0	
61	0001-0016	2.3	Hydraulische Sanierung RW Konrad-Adenauer-Str., Bürener Str.		20.000	400.000	300.000	0	
62	0001-0022	2.3	Bau Regenrückhaltebecken Netz 35 Wiesmannstraße	Ändeung des Bebauungsplan	110.000	400.000	100.000	0	
63	0001-0023	2.3	Stichweg Riether Straße / Friedag		30.000	250.000	100.000	0	
64	0001-0033	2.3	Hydraulische Sanierung RW-Kanal Mozartweg, Beethovenstr.		20.000	260.000	0	0	
65	0001-0051	2.3	Sanierung MW-Kanal Brink		20.000	240.000	160.000	0	
66	0001-0074	2.3	Umschluss von Straßenkanälen zum "Am Bildstock"		20.000	180.000	0	0	
67	1201-0002	2.3	Baugebiet Meerkamp		0	110.000	0	0	
68	1201-0020	2.3	Ausbau von Straßen und Wegen	Förderung WWK Planung ab Oktober 2026	20.000	500.000	0	320.000	
69	1201-0078	2.3	Erschließung Stichweg Riether Straße / Friedag		30.000	270.000	0	0	
70	1502-0004	2.2	Umbau des Paul-Gerhardt-Hauses		5.000	50.000	340.000	1.500.000	
71	0001-0028	2.3	Regenrückhaltebecken Herberner Straße - Grunderwerb		0	120.000	0	0	
72	0001-0030	2.3	Modernisierung Nachklärbecken 2		0	350.000	0	0	
73	0305-0001	2.2	Umgestaltung P&R-Anlage Dreingauhalle	Planung in Zusammenarbeit mit Tiefbauamt (Kanalbau) Umsetzung in 2028	0	60.000	400.000	0	
74	0001-0004	2.3	Hydraulische Sanierung RW-Kanal Sendenhorster Straße	Im Anschluss an die Herstellung der Feuerwehrumfahrung	0	50.000	320.000	0	
75	0001-0050	2.3	Erneuerung SW-Kanal Josefstraße		0	90.000	900.000	0	
76	0110-0004	2.1	Verkaufskosten	Erschließung des 2. BA soll in 2027 fertiggestellt sein - damit tritt frühestens die Kaufpreisfälligkeit ein. Einnahmen in Höhe von insg. rd. 162.000 EUR sind daher hälftig auf die HHj. 2027 und 2028 zu verteilen	0	81.000	81.000	0	
77	1201-0054	2.3	Endausbau Lindenweg		0	40.000	860.000	0	
78	1201-0071	2.3	Sanierung Kirchbreite	Kanalbau vorab	0	12.500	275.000	0	
79	1201-0073	2.3	Sanierung Friedrich-Weber-Straße	Kanalbau vorab	0	7.500	95.000	0	
80	0001-0013	2.3	Umlegung Netz 15, Einleitung 15.1 Buchenweg		0	20.000	160.000	0	
81	0001-0035	2.3	Entflechtung MW-Kanal östlich Bahn, südl. L850 Rinkerode		0	50.000	100.000	700.000	
82	0001-0043	2.3	Sanierung MW-Kanal Zum Winkel		0	10.000	0	250.000	
83	0001-0058	2.3	Hydraulische Sanierung Stichweg Windmühlenweg		0	20.000	150.000	0	
84	0001-0031	2.3	Sanierung MW-Kanal Annette-, Friedrich-Weber-Str., Kirchbree		0	0	160.000	0	
85	0001-0039	2.3	Hydraulische Sanierung RW-Kanal Stichweg Gildestr.		0	0	240.000	0	

Roadmap 2026 - 2029

86	0110-0004	2.1	Haus- & Kanalanschlussbeiträge Mondscheinweg an das Abwasserwerk	2026 ist der Beginn der Erschließung des 2. BA Mondscheinweg geplant. Die Fertigstellung der Kanalbaumaßnahme/Erschließung des 2.BA ist für 2028 geplant. Anschließend können Beiträge an das Abwasserwerk abgeführt werden	0	0	736.000	0		
87	0110-0004	2.1	Auszahlungen Nahwärmenetz	Das Nahwärmenetz wird voraussichtlich in 2027 vollständig fertiggestellt. Für die verbliebenen 85 städtischen Grundstücke sind die Pauschalen in 2028 an die Stadtwerke zu zahlen	0	0	1.272.000	0		
88	1201-0050	2.3	Oberflächenentwässerung Mondscheinweg		0	0	500.000	0		
89	1201-0001	2.3	Nachverdichtung Fanny-Mendelssohn-Straße	Umlegungsverfahren läuft	0	0	20.000	280.000		
90	0001-0007	2.3	Nachverdichtung Fanny-Mendelssohn-Straße	Umlegungsverfahren läuft	0	0	20.000	300.000		
91	1201-0031	2.3	Ausbau Heimstättenweg		0	0	50.000	800.000		
92	1201-0039	2.3	Sanierung Eickenbecker Straße		0	0	75.000	1.250.000		
93	0001-0024	2.3	Sanierung SW-Kanal Bahnhofplatz Drensteinfurt		0	0	20.000	100.000		
94	0001-0027	2.3	Hydraulische Sanierung RW-Kanal Merscher Weg		0	0	60.000	500.000		
95	0001-0028	2.3	Regenrückhaltebecken Herberner Straße		0	0	50.000	580.000		